



* Datos de 7 de abril de 2021

Nombre de la Actuación	Importe Previsto (Sin IVA)	Importe Adjudicación	Adjudicatario	Cif Adjudic.	Inicio Redacción Proyecto	Fin Redacción Proyecto	Licitación	Adjudicación	Inicio Obras	Fin Obras previsto	Fin y recepción Obras
Excavación y protección de acceso al Castillo de Mula (Plan Director)	157.949,26	140.401,09	PATRIMONIO INTELIGENTE S.L.	B73191330	10/10/2019	02/06/2020	02/07/2020	29/10/2020	09/12/2020	17/07/2021	17/07/2021
Reposición de Pavimentos calzadas del casco urbano de Mula	66.115,69	61.811,55	PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO SL	B30115372	14/12/2020	20/01/2021	11/02/2021	10/03/2021	11/06/2021	10/08/2021	10/08/2021
Renovación del pavimento del camino de las Cañailas a el Balate	49.582,80	45.001,36	ARIDOS SERRATA S.L.	B30244677	14/11/2020	20/12/2020	20/01/2021	09/03/2021	11/06/2021	10/08/2021	24/11/2021
Renovación de Infraestructuras y Pavimento en C/ La Reja y C/ De abajo en La Puebla	40.000,00	39.300,00	HERMANOS SANCHEZ FERNANDEZ SL	B30053219	10/02/2021	10/02/2021	20/04/2021	20/05/2021	01/08/2021	01/10/2021	01/10/2021
Adecuación salón parroquial en Fuente Librilla	39.650,00	39.650,00	REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES GALAN E HIJOS SL	B73121378	16/12/2020	15/01/2021	18/01/2021	15/04/2021	02/07/2021	02/10/2021	02/10/2021
Renovación del pavimento den Plaza de Abastos municipal	29.383,21	31.708,21	CESAR BLAYA DEL AMOR		06/08/2021	08/08/2021	06/09/2021	09/09/2021	23/09/2021	23/11/2021	23/11/2021
Excavación arqueológica y protección de acceso al Castillo de Mula PCOS 2020-21	55.166,63	53.450,94	PATRIMONIO INTELIGENTE S.L.	B73191330	28/02/2020	31/05/2020	04/03/2021	15/04/2021	06/07/2021	07/12/2021	07/12/2021
Ampliación sede Policía Local 1ª FASE	31.681,61	31.681,61	CESAR BLAYA DEL AMOR	77501373K	12/02/2021	14/04/2021	31/05/2021	03/09/2021	16/09/2021	16/12/2021	16/12/2021
Arreglo parque Gonzalo Piñero	33.500,00	28.720,50	WONDERGRASS S.L.	B73779399	06/09/2021	14/09/2021	06/10/2021	18/10/2021	22/10/2021	16/12/2021	16/12/2021
Colocación de albardilla y barandilla de acceso en acceso al Castillo de Mula	14.000,00	14.000,00	PATRIMONIO INTELIGENTE S.L.	B73191330	10/11/2021	11/11/2021	10/12/2021	10/12/2021	11/12/2021	17/12/2021	17/12/2021
Arreglo parques Mula 2021	33.000,00	32.888,52	PLAYANFLEX S.L.U.	B54702345	06/09/2021	14/09/2021	08/10/2021	05/11/2021	08/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
Acondicionamiento campo de fútbol de Yechar	20.329,54	20.329,54	YASCOMUR 2000, S.L	B05564463	10/11/2021	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	26/12/2021	26/01/2022	23/01/2022
Renovación de instalaciones eléctricas en plaza de abastos de Mula	48.874,02	42.002,79	EL RUSO ELECTRICIDAD SL;	B05557517	01/09/2021	00/11/2021	09/12/2021	28/12/2021	20/01/2022	20/02/2022	20/02/2022
Renovación de infraestructuras y pavimento en la c/Travesía Escuelas de Fuente Librilla. Mula	24.784,51	24.784,51	CONEXMUL SL	B73138562	10/11/2021	10/11/2021	16/12/2021	17/12/2021	17/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
norte) y c/ Postigos (zona norte) del T.M. de Mula PCOS 2020-21	189.342,47	166.621,37	PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO SLL	B73633778	00/07/2020	09/11/2020	11/02/2021	30/04/2021	01/07/2021	31/03/2022	En ejecución
Reposición de firmes en caminos rurales del T.M. de Mula	144.628,11	116.652,76	GRUEXMA SL	B73847030	12/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	23/02/2022	01/02/2022	01/04/2022	En ejecución
Construcción de un colector principal de pluviales en la calle Gran Vía de Mula	196.350,00	177.258,88	CONEXMUL SL	B73138562	01/07/21	00/09/2021	15/10/2021	17/12/2021	01/02/2022	02/05/2022	En ejecución



Nombre de la Actuación	Importe Previsto (Sin IVA)	Importe Adjudicación	Adjudicatario	Cif Adjudic.	Inicio Redacción Proyecto	Fin Redacción Proyecto	Licitación	Adjudicación
Reposición de Pavimentos e Infraestructuras en Calle Altos de Santo Domingo	107695	96774,73	PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO SLL	B73633778	01/07/2020	31/07/2020	08/11/2194	27/11/2020
Reposición y mejora de los parques municipales de Mula	49596,78	44933,51	INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES, S.L.	B73758922	17/11/2019	17/12/2019	04/10/2035	27/02/2020
Reposición de Pavimento en Calle Boticas En Mula	67711	62456,02	CONEXMUL, S.L.	B73138562	01/09/2019	01/10/2019	19/05/2085	19/12/2019

Inicio Obras	Fin Obras previsto	Fin y recepción Obras
04/12/2020	02/02/2021	
23/03/2020	22/05/2020	12/08/2020
10/02/2020	10/04/2020	15/07/2020