



Ayuntamiento de Mula

Obras Municipales y Fases de Ejecución - Año 2023

* Datos de 25 de enero de 2024

Nombre de la Actuación	Importe Previsto (Sin IVA)	Importe Adjudicación	Adjudicatario	Cif Adjudic.	Inicio Redacción Proyecto	Fin Redacción Proyecto	Licitación	Adjudicación	Inicio Obras	Fin Obras previsto	Fin y recepción Obras
Rehabilitación de calle Trascastillo tras corrimientos de tierras producidos con motivo de la tormenta de 02/05/2022	476.000,00	471.240,00	ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L.,	B73544819	10/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	23/06/2022	16/08/2022	29/11/2022	26/10/2023
Obras de adecuación de cubierta y paramentos interiores en escuela taller de Mula	63.550,88	52.478,00	CIVILMUR INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.	B05542832	10/09/21	10/10/2021	17/04/2022	12/05/2022	27/06/2022	26/01/2023	26/01/2023
Restauración de la Glorieta Juan Carlos I "El Paseo"	400.826,45	394.811,12	AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.	B73531493	01/05/2022	15/07/2022	24/10/2022	22/11/2022	22/12/2022	06/04/2023	08/09/2023
Renovación de firme e infraestructuras en la travesía RM-C2 a su paso por Fuente Librilla	499.800,00	467.800,00	CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A.	A30104400	22/01/22	31/03/2022	14/10/2022	21/11/2022	23/12/2022	24/04/2023	16/11/2023
Obras renovación de pavimento e infraestructuras en Calle Fuensanta PCOS (2022-2023)	146.370,00	143.384,05	MONTAJES FERROVIARIOS E INSTALACIONES SL	B73690562	01/02/2022	10/04/2022	15/12/2022	19/01/2023	13/02/2023	16/05/2023	18/09/223
Obras renovación de pavimento e infraestructuras en Calle Fuensoriana PCOS (2022-2023)	177.905,00	174.382,48	MONTAJES FERROVIARIOS E INSTALACIONES SL	B73690562	01/03/2022	30/04/2022	15/12/2022	19/01/2023	13/02/2023	16/05/2023	18/09/223
Entubamiento de acequia en Yechar	11.238,78	11.238,78	CONEXMUL SL	B73138562	01/03/2023	05/03/2023	10/03/2023	24/03/2023	01/04/2023	26/04/2023	26/04/203
Repavimentación con triple tratamiento superficial y limpieza de las cunetas en caminos de Trascastillo, Carrasquilla y Cabezo Piqueras	39.988,10	39.988,10	OBRAS Y TRANSPORTES HERMANOS DEL BAÑO SL	B73705808	01/05/2023	20/05/2023	07/06/2023	22/06/2023	01/07/2023	31/07/2023	07/12/2023
Adecuación pavimentos caminos huerta (Cabezo Piqueras, La Multa y parte del camino de La Rambla)	26.868,50	26.868,50	HERMANOS CASABLANCA SDAD COOP	F73617268	02/06/2023	10/07/2023	23/08/2023	07/09/2023	01/10/2023	31/10/2023	21/12/2023
Reformas despacho Oficina de Turismo y zona de instalaciones del Convento de San Francisco	12.544,92	12.544,92	REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES GALAN E HIJOS S	B73121378	01/03/2021	10/03/2023	20/03/2023	30/03/2023	01/04/2023	31/05/2023	31/05/2023
Renovación sistema de Riego Campo de Fútbol Municipal	24.113,49	24.113,49	SERVI CESPED S.L.	B53505814	02/09/2023	01/10/2023	10/10/2023	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
Obras de ejecución de mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en las redes de La Puebla de Mula (Murcia)	222.254,17	200.500,00	JOSÉ FRANCISCO ARGUDO JIMÉNEZ	77500018F	15/05/2022	05/09/2022	12/01/2023	16/02/2023	06/03/2023	06/06/2023	En ejecución
Construcción de muro de contención de tierras y reposición de vial dañado por lluvias torrenciales en calle Goicoechea del Polígono Industrial El Arreaque de Mula.	83.300,00	75.947,93	CONEXMUL SL	B73138562	01/02/2022	14/03/2022	12/05/2023	20/06/2023	17/07/2023	17/09/2023	En ejecución
Obras de conservación del depósito arqueológico de la Alcazaba y la consolidación de la muralla entre ALC P1 y ALC T1 del Castillo de Mula	53.222,31	53.200,00	PATRIMONIO INTELIGENTE S.L.	B73191330	01/07/2022	12/09/2022	30/03/2023	18/05/2023	19/09/2023	10/06/2024	En ejecución
Reforma del CAI "La Casita" para destino de Escuela Municipal de Educación Infantil para 41 alumnos	145.374,67	129.373,67	REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES GALAN E HIJOS, S.L.	B73121378	01/09/2022	14/11/2022	13/07/2023	19/10/2023	20/11/2023	20/03/2024	En ejecución